

Bauvorhaben : Hinterbrühl HPZ, Generalsanierung

Finanzierungsform : LIG2

Gesamtkostenübersicht

Gesamtkostenübersicht (Beilage B) zu GS7-JH-4/694-2010

	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
Kostenbereiche	PB: *) I/2007	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *) I/2007	für Baubeiratssitzung am: 07.04.2010 PB: *) I/2007	bis Fertigstellung PB: *) I/2007	bis Fertigstellung PB: *) I/2007	bis Fertigstellung (informativ) PB: **) 02/2010
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	3.900.000,00	0,00	2.951.440,31	948.559,69	3.900.000,00	4.266.600,00
4 BAUWERK - AUSBAU	5.600.000,00	0,00	4.555.798,87	1.044.201,13	5.600.000,00	6.126.400,00
5 EINRICHTUNG	600.000,00	0,00	104.365,24	495.634,76	600.000,00	656.400,00
6 AUSSENANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 HONORARE	1.300.000,00	751.977,44	110.168,70	437.853,86	1.300.000,00	1.422.200,00
8 NEBENKOSTEN	100.000,00	144,91	0,00	99.855,09	100.000,00	109.400,00
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	635.400,00
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	9.500.000,00	0,00		1.992.760,82	9.500.000,00	10.393.000,00
Baukosten Σ 1 – 6	10.100.000,00	0,00		2.488.395,58	10.100.000,00	11.049.400,00
Errichtungskosten Σ 1 – 9	12.100.000,00	752.122,35		3.626.104,53	12.100.000,00	13.216.400,00
Gesamtkosten Σ 0 – 9	12.100.000,00	752.122,35		3.626.104,53	12.100.000,00	13.216.400,00

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

**) PB (Preisbasis) Spalte 6
Kostenentwicklung BBR

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Stand: 03/2010

Bearbeiter: Ing. Windisch

Datum: 30.03.2010