

<b>Bauvorhaben : MUSEUMSDORF NIEDERSULZ</b>		Finanzierungsform : Förderung und Miete				
<b>Gesamtkostenübersicht</b>						
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen		
<b>Kostenbereiche</b>	PB: 01.08.2009	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *)	für Bauberratssitzung am: PB: *)	bis Fertigstellung PB: 01.08.2009	bis Fertigstellung PB: 01.08.2009	bis Fertigstellung (informativ) PB: 01.03.2010
	<i>Spalte 1</i>	<i>Spalte 2</i>	<i>Spalte 3</i>	<i>Spalte 4</i>	<i>Spalte 5</i>	<i>Spalte 6</i>
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	6.880.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.998.723,04
2 BAUWERK - ROHBAU		0,00	0,00			
3 BAUWERK - TECHNIK		0,00	0,00			
4 BAUWERK - AUSBAU		0,00	0,00			
5 EINRICHTUNG		0,00	0,00			
6 AUSSENANLAGEN		0,00	0,00			
7 HONORARE	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.749.680,76
8 NEBENKOSTEN		0,00	0,00			
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	406.902,50
<b>Bauwerkskosten</b> $\Sigma$ 2 – 4	<b>6.880.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.880.000,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>6.998.723,04</b>
<b>Baukosten</b> $\Sigma$ 1 – 6	<b>6.880.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.880.000,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>6.998.723,04</b>
<b>Errichtungskosten</b> $\Sigma$ 1 – 9	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.155.306,30</b>
<b>Gesamtkosten</b> $\Sigma$ 0 – 9	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.155.306,30</b>

\*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

\*\*) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)