

<b>Bauvorhaben : Litschau, LPH, Neubau</b>		<b>Finanzierungsform Bawag P.S.K. Leasing</b>					
<b>Gesamtkostenübersicht</b>		<b>Beilage für die Baubearbeitung ar. 20.05.2010</b>					
Kostenbereiche	genehmigtes Budget PB: *) 01.10.2005 Spalte 1	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose		
		gebundene Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *) 01.10.2005 Spalte 2	vorgesehene für Baubearbeitung am: 20.05.2010 PB: *) 01.10.2005 Spalte 3	offen bis Fertigstellung PB: *) 01.10.2005 Spalte 4	bis Fertigstellung PB: *) 01.10.2005 Spalte 5	bis Fertigstellung (informativ) PB: **) 01.03.2010 Spalte 6	
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 AUFSCHLIESSUNG	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00	
2 BAUWERK - ROHBAU	2.080.000,00	0,00	2.451.265,21	-371.265,21	2.080.000,00	2.460.000,00	
3 BAUWERK - TECHNIK	2.380.000,00	0,00	1.945.373,75	434.626,25	2.380.000,00	2.815.000,00	
4 BAUWERK - AUSBAU	2.340.000,00	0,00	1.619.425,86	720.574,14	2.340.000,00	2.765.000,00	
5 EINRICHTUNG	990.000,00	0,00	244.960,65	745.039,35	990.000,00	1.175.000,00	
6 AUSSENANLAGEN	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	230.000,00	
7 HONORARE	920.000,00	385.139,17	324.595,93	210.264,90	920.000,00	1.100.000,00	
8 NEBENKOSTEN	80.000,00	0,00	600,61	79.399,39	80.000,00	95.000,00	
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>Bauwerkskosten</b> Σ 2 - 4	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>783.935,18</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>8.040.000,00</b>	
<b>Baukosten</b> Σ 1 - 6	<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.838.974,53</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>9.590.000,00</b>	
<b>Errichtungskosten</b> Σ 1 - 9	<b>9.600.000,00</b>	<b>385.139,17</b>		<b>2.628.638,82</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>11.285.000,00</b>	
<b>Gesamtkosten</b> Σ 0 - 9	<b>9.600.000,00</b>	<b>385.139,17</b>		<b>2.628.638,82</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>11.285.000,00</b>	

\*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

\*\*) PB (Preisbasis) Spalte 6

Kostenentwicklung BBR  
Stand: 07/2009

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung  
- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Bearbeiter: Ing. Schmid Lambert

Alle Beträge in € und ohne USt.

Datum: 04.05.2010