

Bauvorhaben: LBS MISTELBACH - SCHUL & TURNSAALNEUBAU			Finanzierungsform: Leasing			
Gesamtkostenübersicht			Beilage für die Baubearatssitzung im September 2011			
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
Kostenbereiche	PB: 06/2009*)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 06/2009*)	für Baubearatssitzung am: PB: 06/2009*)	bis Fertigstellung PB: 06/2009*)	bis Fertigstellung PB: 06/2009*)	bis Fertigstellung (informativ) PB: 05/2011**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	105.617,98
2 BAUWERK - ROHBAU	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2.616.771,92	2.763.781,57
3 BAUWERK - TECHNIK	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.196.344,55	1.263.554,91
4 BAUWERK - AUSBAU	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.083.365,65	2.200.408,65
5 EINRICHTUNG	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.267.415,73
6 AUSSENANLAGEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	151.489,37	160.000,00
7 HONORARE	700.000,00	637.817,02	0,00	62.182,88	789.306,38	833.649,44
8 NEBENKOSTEN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	74.999,99	79.213,48
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	137.722,17	145.459,37
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	5.200.000,00	0,00	 	5.200.000,00	5.896.482,12	6.227.745,13
Baukosten Σ 1 – 6	6.620.000,00	0,00	 	6.620.000,00	7.347.971,49	7.760.778,84
Errichtungskosten Σ 1 – 9	7.500.000,00	637.817,02	 	6.862.182,88	8.350.000,03	8.819.101,13
Gesamtkosten Σ 0 – 9	7.500.000,00	637.817,02	 	6.862.182,88	8.350.000,03	8.819.101,13

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Landtagsbeschluss vom 01.10.2009

Alle Beträge in € und ohne USt.

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)