

Bauvorhaben: LBS Baden, Generalsanierung Schülerheim

Finanzierungsform: Leasing

Gesamtkostenübersicht

Beilage für die Baubearatungssitzung am: 06.11.2012

	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
Kostenbereiche	PB: 06/2009 *)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 06/2009*)	für Baubearatungssitzung am: 16.10.2012 PB: 06/2009*)	bis Fertigstellung PB: 06/2009 *)	bis Fertigstellung PB: 06/2009*)	bis Fertigstellung (informativ) PB: 08/2012**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.385,00
2 BAUWERK - ROHBAU	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	140.335,00
3 BAUWERK - TECHNIK	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.051.050,00
4 BAUWERK - AUSBAU	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.994.150,00
5 EINRICHTUNG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	539.750,00
6 AUSSENANLAGEN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	377.825,00
7 HONORARE	1.100.000,00	27.925,00	601.870,00	470.205,00	1.100.000,00	1.187.450,00
8 NEBENKOSTEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	53.975,00
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	377.825,00
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	5.730.000,00	0,00		5.730.000,00	5.730.000,00	6.185.535,00
Baukosten Σ 1 – 6	6.610.000,00	0,00		6.610.000,00	6.610.000,00	7.135.495,00
Errichtungskosten Σ 1 – 9	8.110.000,00	27.925,00		7.480.205,00	8.110.000,00	8.754.745,00
Gesamtkosten Σ 0 – 9	8.110.000,00	27.925,00		7.480.205,00	8.110.000,00	8.754.745,00

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

***) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)