

**Bauvorhaben : NÖ Landesjugendheim Hollabrunn, Zu- und Umbau**

Finanzierungsform : LIG2

**Gesamtkostenübersicht**

PB: 04/2008 | BKI 112,9

**Beilage B zu GS7-JH-5/394-2010**

Kostenbereiche	genehmigtes Budget  PB: 04/2008 <b>Spalte 1</b>	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 04/2008 <b>Spalte 2</b>	vorgesehene für BBR-Sitzung am: 09.09.2010 PB: 04/2008 <b>Spalte 3</b>	offen bis Fertigstellung PB: 04/2008 <b>Spalte 4</b>	bis Fertigstellung PB: 04/2008 <b>Spalte 5</b>	bis Fertigstellung (informativ) PB: 06/2010 (119,9) <b>Spalte 6</b>
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLISSUNG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
5 EINRICHTUNG	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7 HONORARE	1.550.000,00	0,00	1.134.613,36	415.386,64	1.550.000,00	0,00
8 NEBENKOSTEN	300.000,00	0,00	90.954,23	209.045,77	300.000,00	0,00
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b> $\Sigma$ 2 – 4	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b> $\Sigma$ 1 – 6	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b> $\Sigma$ 1 – 9	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.274.432,41</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b> $\Sigma$ 0 – 9	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.274.432,41</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>11.151.018,60</b>

\*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

\*\*) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)