

Bauvorhaben: PBZ Mauer, Neubau Haus 42		Finanzierungsform: Sonderfinanzierung				
Gesamtkostenübersicht		Beilage für den Planungsfreigabebebaubeirat am: 10.05.2012				
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
Kostenbereiche	PB: 01/2011*)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 01/2011*)	für Baubeiratssitzung am: 10.05.2012 PB: 01/2011*)	bis Fertigstellung PB: 01/2011*)	bis Fertigstellung PB: 01/2011*)	bis Fertigstellung (informativ) PB: 03/2012**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	101.896,13
2 BAUWERK - ROHBAU	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.200.956,31
3 BAUWERK - TECHNIK	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.732.234,13
4 BAUWERK - AUSBAU	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.241.714,76
5 EINRICHTUNG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.018.961,25
6 AUSSENANLAGEN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.528.441,88
7 HONORARE	1.500.000,00	0,00	1.413.024,25	86.975,75	1.500.000,00	1.528.441,88
8 NEBENKOSTEN	100.000,00	0,00	36.000,00	64.000,00	100.000,00	101.896,13
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	550.239,08
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	6.060.000,00	0,00		6.060.000,00	6.060.000,00	6.174.905,19
Baukosten Σ 1 – 6	8.660.000,00	0,00		8.660.000,00	8.660.000,00	8.824.204,45
Errichtungskosten Σ 1 – 9	10.800.000,00	0,00		9.350.975,75	10.800.000,00	11.004.781,53
Gesamtkosten Σ 0 – 9	10.800.000,00	0,00		9.350.975,75	10.800.000,00	11.004.781,53
Bauherrnreserve	540.000,00					
Projektkosten	11.340.000,00					

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Alle Beträge in € und ohne USt.