

Betr.: Landesklinikum Mostviertel SCHEIBBS
2. BAUABSCHNITT
inkl. Umbau Interne Bettenstation Kupelwiesertrakt

SCHLUSSBERICHT

Die Baumaßnahmen gliederten sich in 2 Ausführungsabschnitten:

- Bauabschnitt 2 - Bettentrakt, bestehend aus
 - o Kellergeschoss mit Garderoben, Lagerräumen, Technik
 - o Erdgeschoss mit Prosektur, Werkstätten, Verbandslager, Versorgungs-
trakt, Lieferhof
 - o 1. Obergeschoss mit chirurgischer Bettenstation
 - o 2. Obergeschoss mit Interner Bettenstation
 - o 3. Obergeschoss mit Gynäkologischer Bettenstation
 - o 4. Obergeschoss mit Verwaltung und Kapelle
 - o Teilweiser Dachausbau für Technik

- Umbauarbeiten im Kupelwiesertrakt
 - o 2. Obergeschoss mit Interner Bettenstation

Die Vergaben erfolgten in den Baubeiräten 26 bis 33.

Die Baumaßnahmen für den Bettentrakt wurden im September 1998 begonnen, Fertigstellung Oktober 2000. Die Bauarbeiten für die Interne Bettenstation wurden im März 2002 begonnen und im Oktober 2002 fertiggestellt.

Die baulichen und haustechnischen Maßnahmen können den Baubeschreibungen vom 24.02.1998 und 24.10.2002 entnommen werden.

Die Errichtungskosten betragen netto € 11,769.476,26 (inkl. Index, inkl. Skontoabzug, inkl. Bauträgerentgelt) gegenüber dem veranschlagten Kostenrahmen lt. technischer Beilage von € 12,274.441,69 (Preisbasis 01.01.2001), ergibt eine Kostenunterschreitung von € 504.965,43. Kostenaufgliederung lt. Beilage.

Betr.: Landeskrankenhaus Mostviertel SCHEIBBS
2. BAUABSCHNITT
 inkl. Umbau Interne Bettenstation Kupelwiesertrakt

BAUDATENLISTE

| a) Behörde: | Bettentrakt | Interne Bettenstation |
|---|--------------------------------------|--|
| Baubehördliche Errichtungsbewilligung | 31. März 1998 | 19. Februar 2002 |
| Sanitätsrechtliche Errichtungs- und Betriebsbewilligung | 14. April 1998 29. September 2000 | 24. September 2002 18. Oktober 2002 |
| Benützungsbewilligung/Fertigmeldung | 05. Oktober 2000 | 17. Oktober 2002 |

| b) Bauzeiten: | Bettentrakt | Interne Bettenstation |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Planung: | Dezember 1997 | Juni 2001 |
| Baubeginn: | 28. September 1998 | 18. März 2002 |
| Fertigstellung: | 11. Oktober 2000 | 18. Oktober 2002 |
| Inbetriebnahme: | 16. Oktober 2000 | 21. Oktober 2002 |

| c) Gebäudedaten: | Bettentrakt | Interne Bettenstation |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bruttogrundrissfläche BGF | 7.780,73 m ² | 1.168,99 m ² |
| Nettogrundrissfläche NGF | 6.029,16 m ² | 826,98 m ² |
| Bruttorauminhalt BRI | 25.359,44 m ³ | 4.792,86 m ³ |

| d) Gesamtkosten: | Bettentrakt und Interne Bettenstation | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kostenvolumen lt. Technischer Beilage vom 20.06.2001, Pb.01.01.2001 | € | 12.274.441,69 (168.900.000,00 ATS) |
| Gesamtkosten (inkl. Index, inkl. Skontoabzug, inkl. Bauträgerentgelt) | € | 11.769.476,26 |
| Kostenunterschreitung | € | 504.965,43 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewerk | Auftragnehmer | Auftragssumme (Vertrag + Nachträge) | Preisstichtag (Index) | Rechnungsbetrag ohne Abzüge inkl. NL | % Anteil AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Nettozuwachs = minus Abzüge Bauschaden etc. | Skontoertrag | sonstige Abzüge (Bauschaden etc.) | Angewiesener Betrag |
|------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------|---|------------------------|
| 0. | Grundkosten | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1. | Aufschließung | | 0,00 | | | | 51.011,17 | 51.011,17 | 0,00 | 0,00 | 51.011,17 |
| 1.ERS 01 | Kanal- und Wasseranschlußgebühren Gemeinde | | 51.011,17 | | 51.011,17 | | 51.011,17 | 51.011,17 | 0,00 | 0,00 | 51.011,17 |
| 2. | Bauwerk - Rohbau | | 3.192.401,70 | | 3.191.148,59 | 99,85% | 3.205.972,21 | 3.190.637,86 | 95.841,32 | 15.334,35 | 3.094.796,54 |
| 2.BM 01 | Baumstärkerarbeiten - Rohbau | Hörlesberger - Amstetten | 2.938.742,47 | 01.05.1998 | 2.974.307,21 | 101,21% | 2.989.130,83 | 2.976.246,84 | 89.381,43 | 12.884,99 | 2.886.864,41 |
| 2.BM 03 | Allfällige Schäden am Bestand (Reserveverzug bis nach Rohbau) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.PR 01 | Zimmermannarbeiten | Hofer - Bischofsleiten | 104.619,96 | 01.05.1998 | 97.416,04 | 93,11% | 97.416,04 | 96.420,35 | 2.902,21 | 985,69 | 93.518,14 |
| 2.PR 02 | Dachdeckerarbeiten | Dach-Bau - St. Pölten | 85.824,36 | 01.05.1998 | 86.247,26 | 77,19% | 66.247,26 | 65.478,68 | 1.973,51 | 768,58 | 63.505,17 |
| 4.DA 01 | Spanglararbeiten | Drascher - Pöchlarn | 63.214,90 | 01.05.1998 | 53.178,08 | 84,12% | 53.178,08 | 52.492,98 | 1.584,17 | 685,09 | 50.908,81 |
| 3. | Bauwerk - Technik | | 2.761.423,50 | | 2.546.859,99 | 92,33% | 2.598.995,47 | 2.574.763,11 | 78.052,51 | 24.232,36 | 2.496.710,60 |
| 3.ELT 01 | Starkstromanlagen | BG Landsiedler / Kienk & Medler | 779.137,74 | 01.05.1998 | 620.749,29 | 79,67% | 639.240,06 | 633.022,18 | 19.042,96 | 6.217,88 | 613.979,22 |
| 3.ELT 02 | Starkstromanlagen - Pegelmessung, Fernsehantenne | BG Landsiedler / Kienk & Medler | | | 891,03 | | 897,03 | 890,82 | 26,42 | 6,31 | 854,40 |
| 3.ELT 03 | Schwachstromanlagen | BG Landsiedler / Kienk & Medler | 591.271,61 | 01.05.1998 | 590.361,23 | 99,85% | 602.110,15 | 596.591,26 | 17.836,86 | 5.518,98 | 578.854,40 |
| 3.ELT 04 | Erdungs- u. Blitzschutzanlagen | Schaffhuber - Scheibbs | 12.115,63 | 01.05.1998 | 8.285,31 | 68,39% | 8.285,31 | 8.131,37 | 246,96 | 153,93 | 7.984,41 |
| 3.ELT 05 | Netzstromanlagen | Genvery - Linz | 151.081,92 | 01.05.1998 | 140.095,24 | 92,73% | 140.095,24 | 136.902,86 | 4.173,44 | 1.192,37 | 134.729,45 |
| 3.MB 01 | Heizungsanlage | Ondrusek - Scheibbs | 168.157,46 | 01.05.1998 | 181.687,54 | 108,17% | 183.891,34 | 182.282,15 | 5.478,12 | 1.609,19 | 176.804,03 |
| 3.MB 02 | Sanitäranlagen | Bacon - St. Pölten | | | 8.438,37 | | 8.438,37 | 8.031,22 | 251,38 | 407,16 | 7.779,84 |
| 3.MB 02A | Sanitäranlagen | Rainoldi - St. Valentin | | | 297.516,78 | 82,78% | 304.865,35 | 302.204,31 | 9.081,94 | 2.661,04 | 293.122,37 |
| 3.MB 04 | Lüftungs- und Regelungsanlage | Holler - Wöllersdorf | 381.951,48 | 01.05.1998 | 385.076,12 | 100,82% | 395.238,44 | 391.561,23 | 11.774,09 | 3.675,21 | 379.787,14 |
| 3.MB 05 | Hub- u. Pflegeanlagen - Anschaffung durch Krankenhaus Scheibbs erfolgt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.MB 06 | Isolierung und Brandschutz | Wallner - Scheifling | 68.821,61 | 01.05.1998 | 81.254,69 | 118,07% | 82.476,43 | 81.724,71 | 2.456,97 | 751,72 | 79.487,74 |
| 3.MB 06 | Med. Gasanlagen | Kern - Wien | 37.615,31 | 01.05.1998 | 41.461,95 | 110,23% | 42.623,31 | 42.188,59 | 1.269,75 | 434,92 | 40.918,64 |
| 3.MB 07 | Spürraumkombinationen | Belimed - Hard | 38.036,60 | 01.05.1998 | 33.781,24 | 88,81% | 33.781,24 | 33.423,51 | 1.006,34 | 357,73 | 32.417,16 |
| 3.FT 01 | Aufzugsanlage | Spürraumkombinationen - Bauschaden | 173.825,79 | 01.05.1998 | 209,66 | | 209,66 | 209,66 | 4,19 | 205,47 | 171.466,10 |
| | | Kone-Sowitsch - St. Pölten | | | 178.015,28 | 102,41% | 178.015,28 | 176.769,18 | 5.303,07 | 1.246,11 | 171.466,10 |
| 4. | Bauwerk - Ausbau | | 2.065.370,13 | | 1.858.021,42 | 89,96% | 1.875.702,32 | 1.856.764,14 | 55.750,77 | 19.938,18 | 1.800.013,38 |
| 4.ZWDE 01 | Metall, Glas- u. Acustikdecken | ELMG - Wels | 236.780,16 | 01.05.1998 | 226.263,09 | 95,56% | 233.152,69 | 231.142,46 | 6.945,62 | 2.010,22 | 224.196,84 |
| 4.DA 02 | Schwarzdeckerarbeiten | Isolt techer - Wien | 38.078,02 | 01.05.1999 | 29.292,80 | 76,93% | 29.292,80 | 28.966,45 | 872,63 | 326,35 | 28.093,82 |
| 4.SCHL 01 | Gewichtschlosser u. Stahltüren | Hilmbauer - Amstetten | 100.091,93 | 01.05.1999 | 97.280,65 | 97,19% | 98.204,28 | 97.304,51 | 2.925,51 | 899,77 | 94.379,01 |
| 4.SCHL 02 | Portalstosser u. Verglasung | Niederleiner - Pöchlarn | 404.538,32 | 01.05.1998 | 292,84 | | 292,84 | 292,84 | 0,00 | 0,00 | 292,84 |
| 4.SCHL 03 | Zargenstöße und Stahlblechüren | Potzmadner - Scheibbs | 75.018,13 | 01.05.1998 | 345.100,26 | 85,31% | 350.811,16 | 345.822,48 | 10.450,67 | 4.988,70 | 335.371,81 |
| 4.SCHL 04 | Zargenstöße und Stahlblechüren - Bauschaden | | | | 68.199,17 | 90,86% | 68.995,97 | 67.712,81 | 2.054,50 | 1.253,36 | 65.659,12 |
| 4.SCHL 04 | Wandabweisungen für Krankenbetten | Potzmadner - Scheibbs | 3.563,29 | 01.05.1999 | 78,05 | | 78,05 | 78,05 | 1,56 | 0,00 | 76,49 |
| 4.SCHL 05 | Schlossarbeiten - Außenbereiche | Potzmadner - Scheibbs | 53.995,64 | 01.05.1999 | 3.953,29 | | 3.953,29 | 3.492,03 | 71,27 | 0,00 | 3.420,76 |
| 4.SCHL 05a | Schlossarbeiten - Ersatzvornahme Niederleiner (ZBS) | Potzmadner - Scheibbs | 43.739,70 | 01.04.2000 | 50.817,63 | 95,17% | 50.817,63 | 50.368,35 | 1.513,86 | 489,28 | 48.814,49 |
| 4.SCHL 05b | Schlossarbeiten - Ersatzvornahme Niederleiner | Potzmadner - Scheibbs | | | 899,27 | 98,14% | 42.925,97 | 42.590,49 | 1.278,76 | 335,47 | 41.311,73 |
| 4.FETU 01 | Bauschlararbeiten | Reinberg - St. Pölten | 189.970,42 | 01.05.1998 | 150.622,30 | 79,29% | 150.622,30 | 149.263,30 | 4.487,53 | 1.359,00 | 144.775,77 |
| 4.FETU 02 | Außenputz | Klotzner - Wels | 39.959,74 | 01.05.1999 | 1.154,63 | | 1.154,63 | 1.154,63 | 34,64 | 0,00 | 1.119,99 |
| 4.BW 01 | Kunststeinarbeiten - Bauschaden | Stockinger - Gresten | 45.547,63 | 01.05.1999 | 34.829,55 | 87,16% | 34.829,55 | 34.482,93 | 1.037,57 | 366,62 | 33.425,36 |
| | | Kunststeinarbeiten - Bauschaden | | | 42.996,24 | 94,40% | 42.996,24 | 42.466,30 | 1.280,86 | 529,95 | 41.185,44 |
| | | | | | 1.306,66 | | 1.306,66 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 1.267,46 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewerk | Auftragnehmer | Auftragsumme (Voraus- Nachträge) | Preisstichtag (Index) | Rechnungsbetrag ohne Index inkl. NL ohne Abzüge | % Anteil AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Nettozuwachs = minus Abzüge Bauschaden etc. | Skontoertrag | sonstige Abzüge (Bauschaden etc.) | Angewiesener Betrag |
|-----------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------|---|------------------------|
| 4BW 02 | Natursteinarbeiten Fassaden - Boden | Lauter - Einöde bei Villach | 235.321,18 | 01.05.1998 | 192.455,44 | 81,78% | 192.455,44 | 190.479,33 | 5.735,25 | 1.976,11 | 184.746,09 |
| 4BW 03 | Fliesenlegerarbeiten | Lauter - Waidhorn/Thaya | 196.876,38 | 01.05.1998 | 182.909,41 | 92,91% | 182.909,41 | 181.299,38 | 5.448,87 | 1.610,03 | 175.850,51 |
| 4BW 04 | Andersarbeiten | Gullieder - Purgstall | 25.741,52 | 01.05.1998 | 21.869,19 | 84,96% | 22.309,07 | 22.041,47 | 664,59 | 267,60 | 21.376,89 |
| 4BW 05 | Malerarbeiten | Reko - Mitterndorf | 148.420,46 | 01.05.1998 | 135.311,12 | 91,17% | 138.221,18 | 136.962,79 | 4.117,61 | 1.238,39 | 132.865,18 |
| 4BW 06 | Bodenbelagsarbeiten - Bauschaden | Pöflreiss - Frauenkirchen | 99.098,13 | 01.05.1998 | 102.789,51 | 103,72% | 102.789,51 | 101.898,87 | 3.062,07 | 889,64 | 98.876,80 |
| | Bodenbelagsarbeiten - Bauschaden | | | | 261,62 | | 261,62 | 261,62 | 0,00 | 0,00 | 261,62 |
| | Bodenbelagsarbeiten - Bauschaden | | | | 218,02 | | 218,02 | 218,02 | 0,00 | 0,00 | 218,02 |
| 4BW 07 | Natursteinboden Prospektur | Casa Sasso - Pucking | 25.867,97 | 01.05.1999 | 23.682,84 | 92,27% | 23.682,84 | 23.405,68 | 705,51 | 277,16 | 22.700,17 |
| 4BROS 01 | Feuerlöscher | Minimax - Wien | 1.850,37 | Fixpreis | 1.907,78 | 103,10% | 1.907,78 | 1.907,78 | 57,23 | 0,00 | 1.850,54 |
| 4DIV 01 | Beschiffung | Forster - Waidhorn/Ybbs | 22.143,05 | 01.12.1999 | 16.038,39 | 72,43% | 16.038,39 | 15.917,56 | 477,78 | 220,82 | 15.339,78 |
| 4DIV 02 | Schließanlage | Bruckner - Oberndorf | 40.168,92 | 01.04.2000 | 40.550,41 | 100,95% | 40.550,41 | 40.234,42 | 1.208,00 | 0,00 | 39.026,43 |
| 4DIV 03 | Bezugsreinigung | siehe BAUVERTRÄGE | 40.838,79 | 01.12.1999 | 40.547,50 | 99,29% | 40.547,50 | 40.004,63 | 1.207,94 | 542,87 | 38.796,69 |
| 4DIV 04 | Einrichtung, Kühlboxen für drei Rechnungen | UFSSK Scherriebe - Regensburg | | | 107,17 | | 107,17 | 107,17 | 0,00 | 0,00 | 107,17 |
| 4DIV 04 | Überweisungsgebühr für drei Rechnungen | | | | 114,46 | | 114,46 | 114,46 | 3,43 | 0,00 | 111,03 |
| 4DIV 04 | Einrichtung, Kühlboxen für Prospektur - Bauschaden | | | | 2.125,68 | | 2.125,68 | 2.125,68 | 63,77 | 0,00 | 2.061,91 |
| 4DIV 05 | Schriftenmater Bauartikel | Frohlinger - Scheibbs | | | | | | | | | |
| 5. | Einrichtung | | 1.487.651,08 | | 1.432.788,99 | 96,31% | 1.436.357,24 | 1.424.626,94 | 42.941,70 | 11.730,30 | 1.381.685,24 |
| 5.MO 01 | Krankenzimmersrankverbauten | Fürst - Meik | 175.633,39 | 01.05.1998 | 170.341,82 | 96,99% | 173.167,03 | 171.746,04 | 5.156,01 | 1.420,99 | 165.588,03 |
| 5.MO 02 | Möbelschrankarbeiten | Bodner Objektverrichtung - Lienz | 285.919,77 | 01.12.1999 | 257.817,27 | 90,17% | 257.817,27 | 255.068,92 | 7.660,38 | 2.748,35 | 247.388,55 |
| 5.MO 03 | Bewegliche Einrichtung (Tische, Stühle - LG 01) | AV Technik - Eggenhof | 77.320,63 | 01.12.1999 | 73.285,83 | 94,78% | 73.285,83 | 72.631,54 | 2.385,70 | 654,29 | 70.245,84 |
| 5.MO 04 | Bewegliche Einrichtung (Dresessel - LG 02) | Thonet - Wien | 16.246,01 | 01.12.1999 | 15.887,15 | 97,79% | 15.887,15 | 15.762,99 | 473,28 | 124,21 | 15.289,67 |
| 5.MO 05 | Brombeil (Tische, Schränke) | Svoboda - St. Pölten | 71.085,36 | 01.12.1999 | 70.807,03 | 99,61% | 70.807,03 | 70.163,67 | 2.109,34 | 643,36 | 68.054,33 |
| 5.MO 05a | Kronbeil - Ersatzaufnahme Bodner | | | | 421,90 | | 421,90 | 421,90 | 12,65 | 0,00 | 409,15 |
| 5.MO 06 | Krankentbetten | Das Pflegezimmer - Lutz | 96.649,39 | 01.12.1999 | 92.250,75 | 95,45% | 92.250,75 | 92.360,89 | 2.772,85 | 633,10 | 89.587,84 |
| 5.MTF 01A | Ultraschallgerät | General Electric - Wien | 135.764,48 | Fixpreis | 135.764,48 | 100,00% | 135.764,48 | 134.708,78 | 4.044,42 | 1.055,70 | 130.664,35 |
| 5.MTF 01B | Cardio-Ergo-Spiko-Einheit | Schiller - Lutz | 40.187,64 | Fixpreis | 40.187,64 | 100,00% | 40.187,64 | 39.874,18 | 1.197,19 | 313,46 | 38.676,99 |
| 5.MTF 01C | Vakuumsystem für Wundheilung | KCI - Medicus - Wien | 4.844,48 | Fixpreis | 4.844,48 | 100,00% | 4.844,48 | 4.806,69 | 144,32 | 37,79 | 4.662,38 |
| 5.MTF 01D | Kardiologierahne | Climmed - Waidhorn/Ybbs | 11.838,40 | Fixpreis | 11.838,40 | 100,00% | 11.838,40 | 11.746,07 | 352,67 | 92,34 | 11.393,40 |
| 5.MTF 01E | Ultraschall-/Aerosolvernebler | Laborex-Sanescos - Wien | 5.291,60 | Fixpreis | 5.291,60 | 100,00% | 5.291,60 | 5.250,33 | 157,84 | 41,27 | 5.092,69 |
| 5.MTF 01F | Blutzuckerbestimmungsgerät - Notfallgeräte | MedDiscount - Kollingsbrunn | 17.033,71 | Fixpreis | 17.033,71 | 100,00% | 17.033,71 | 16.900,85 | 507,43 | 132,86 | 16.368,42 |
| 5.MTF 01G | Untersuchungsleuchten + Röntgenschaukästen | Heintel - Wien | 10.794,53 | Fixpreis | 10.794,53 | 100,00% | 10.794,53 | 10.710,33 | 321,57 | 84,20 | 10.368,77 |
| 5.MTF 01H | Diverse Kleingeräte | Odeliga - Wien | 11.878,45 | Fixpreis | 11.878,45 | 100,00% | 11.878,45 | 11.785,80 | 353,86 | 92,65 | 11.431,94 |
| 5.MTF 01I | Glassägen | Braun Austria - Maria Enzersdorf | 2.089,13 | Fixpreis | 959,89 | 45,95% | 959,89 | 951,50 | 28,60 | 8,39 | 922,90 |
| 5.MTF 01J | Wachselndruckmatrizen | KCI - Medicus - Wien | 13.393,60 | Fixpreis | 13.393,60 | 100,00% | 13.393,60 | 13.289,13 | 399,00 | 104,47 | 12.890,14 |
| 5.MTF 01K | Injektionsratenzumponen | Braun Austria - Maria Enzersdorf | 4.331,30 | Fixpreis | 4.331,30 | 100,00% | 4.331,30 | 4.297,52 | 129,03 | 33,78 | 4.168,49 |
| 5.MTF 01L | Injektionszumponen | Sanitas - Wals | 11.186,53 | Fixpreis | 11.186,53 | 100,00% | 11.186,53 | 11.099,27 | 333,25 | 87,25 | 10.766,03 |
| 5.MTF 01M | Materoschalen | Smith & Nephew - Schwechat | 4.723,73 | Fixpreis | 4.723,73 | 100,00% | 4.723,73 | 4.686,89 | 140,72 | 36,85 | 4.546,17 |
| 5.MTF 01N | Ver- und Entsorgung | Sansseg - Wiener Neudorf | 11.177,59 | Fixpreis | 10.018,83 | 89,63% | 10.018,83 | 9.948,70 | 298,46 | 70,13 | 9.650,24 |
| 5.MTF 01O | Med. Geräte für die Stationen | Kern - Wien | 6.098,49 | Fixpreis | 6.098,49 | 100,00% | 6.098,49 | 6.050,92 | 181,67 | 47,57 | 5.869,24 |
| 5.MTF 01P | Vollwagen | IBO - Steyrregg | 9.263,72 | Fixpreis | 9.263,72 | 100,00% | 9.263,72 | 9.191,46 | 275,97 | 72,26 | 8.915,49 |
| 5.MTF 01Q | Waagen + Rehaliegen | Climmed - Waidhorn/Ybbs | 8.628,88 | Fixpreis | 8.409,41 | 97,46% | 8.409,41 | 8.343,64 | 250,52 | 65,77 | 8.093,12 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewerk | Auftragnehmer | Auftragssumme (Vertrags- Netto) | Preisstichlag (Index) | Rechnungsbetrag ohne Index ohne Abzüge | % Anteil AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Nettozuwachs = minus Abzüge Bauschaden etc. | Skontoertrag | sonstige Abzüge (Bauschäden etc.) | Angelegener Betrag |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------|---|-----------------------|
| 5.MTF 01R | 62.4 - LG 08 + 10 | | 9.070,73 | Fixpreis | 9.070,73 | 100,00% | 9.070,73 | 8.999,98 | 270,22 | 70,75 | 8.729,76 |
| 5.MTF 01S | 62.4 - LG 11 | | 8.633,53 | Fixpreis | 8.633,53 | 100,00% | 8.633,53 | 8.566,19 | 257,19 | 67,34 | 8.309,00 |
| 5.MTF 01T | 62.4 (2) - LG 04, 05, 09, teilweise | | 19.124,95 | Fixpreis | 19.124,95 | 100,00% | 19.124,95 | 18.975,77 | 569,73 | 149,17 | 18.406,04 |
| 5.MTF 01U | 62.4 (2) - LG 05 + 09, teilweise | | 1.012,84 | Fixpreis | 1.097,14 | 108,32% | 1.097,14 | 1.088,65 | 32,68 | 8,49 | 1.055,97 |
| 5.MTF 01V | 62.4 (2) - LG 09 - teilweise | | 5.676,40 | Fixpreis | 5.676,40 | 100,00% | 5.676,40 | 5.632,13 | 169,10 | 44,28 | 5.463,03 |
| 5.MTF 01W | 62.4 (2) - LG 05 + 09, teilweise | | 503,19 | Fixpreis | 503,19 | 100,00% | 503,19 | 499,26 | 14,99 | 3,93 | 484,27 |
| 5.MTF 01X | 62.4 (2) - LG 05 + 09, teilweise | | 3.539,09 | Fixpreis | 3.539,09 | 100,00% | 3.539,09 | 3.539,09 | 106,17 | 0,00 | 3.432,92 |
| 5.MTF 01Y | 62.4 (2) - LG 05 + 09, teilweise | | 1.816,82 | Fixpreis | 1.816,82 | 100,00% | 1.816,82 | 1.816,82 | 54,50 | 0,00 | 1.762,32 |
| 5.MTF 02 | 62.4 (2) - LG 05 + 09, teilweise | | 48.508,68 | 01.12.1999 | 40.407,29 | 83,30% | 40.407,29 | 39.994,79 | 1.203,73 | 412,50 | 38.791,06 |
| 5.GE 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 16.537,94 | Fixpreis | 16.537,94 | 100,00% | 16.537,94 | 16.408,94 | 492,67 | 125,00 | 15.916,28 |
| 5.GE 02 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 53.288,95 | 01.05.1999 | 51.840,44 | 97,28% | 51.840,44 | 51.434,93 | 1.544,33 | 405,51 | 49.890,60 |
| 5.GE 03 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 31.852,07 | 01.04.2000 | 28.668,34 | 90,00% | 28.668,34 | 28.442,18 | 854,03 | 225,16 | 27.588,15 |
| 5.DIV 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 23.297,53 | 01.04.2000 | 23.164,46 | 99,43% | 23.164,46 | 22.983,67 | 690,07 | 180,79 | 22.293,60 |
| 5.DIV 02 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 6.420,64 | 01.04.2000 | 6.278,93 | 97,79% | 6.278,93 | 6.228,84 | 187,05 | 49,09 | 6.042,79 |
| 5.DIV 03 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 3.649,63 | 01.04.2000 | 3.620,85 | 99,21% | 3.620,85 | 3.592,59 | 107,87 | 28,27 | 3.484,72 |
| 5.DIV 04 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 163.267,95 | Fixpreis | 163.267,95 | 99,56% | 163.267,95 | 161.993,89 | 4.863,75 | 1.274,06 | 157.130,14 |
| 5.DIV 05 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 11.416,97 | Fixpreis | 11.416,97 | 100,00% | 11.416,97 | 11.337,06 | 340,11 | 79,92 | 10.996,94 |
| 5.DIV 06 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 21.729,18 | Fixpreis | 21.729,18 | 100,00% | 21.729,18 | 21.729,18 | 651,88 | 0,00 | 21.077,30 |
| 5.DIV 06A | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 1.453,46 | Fixpreis | 1.453,46 | 100,00% | 1.453,46 | 1.453,46 | 0,00 | 0,00 | 1.453,46 |
| 5.DIV 07 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 4.341,84 | Fixpreis | 4.231,38 | 97,46% | 4.231,38 | 4.231,38 | 126,94 | 0,00 | 4.104,43 |
| 5.DIV 08 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 4.782,53 | Fixpreis | 4.782,53 | 100,00% | 4.782,53 | 4.782,53 | 132,44 | 0,00 | 4.650,09 |
| 5.DIV 09 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 10.748,93 | Fixpreis | 10.748,93 | 100,00% | 10.748,93 | 10.748,93 | 322,47 | 0,00 | 10.426,46 |
| 5.DIV 10 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 3.570,05 | Fixpreis | 3.570,05 | 100,00% | 3.570,05 | 3.570,05 | 107,10 | 0,00 | 3.462,95 |
| 5.DIV 11 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 2.762,23 | Fixpreis | 2.762,23 | 100,00% | 2.762,23 | 2.762,23 | 82,87 | 0,00 | 2.679,36 |
| 5.DIV 12 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 0,00 | Fixpreis | 1.709,77 | 100,00% | 1.709,77 | 1.709,77 | 51,29 | 0,00 | 1.658,47 |
| 5.DIV 13 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 106,86 | Fixpreis | 106,86 | 100,00% | 106,86 | 106,86 | 0,00 | 0,00 | 106,86 |
| 5.DIV 13 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 566,85 | Fixpreis | 566,85 | 100,00% | 566,85 | 566,85 | 0,00 | 0,00 | 566,85 |
| 6. Außenanlagen | | | 212.638,90 | | 202.913,44 | 95,43% | 205.777,06 | 204.077,26 | 6.127,87 | 1.699,80 | 197.949,39 |
| 6.BT 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 174.391,33 | 01.05.1999 | 163.821,69 | 93,96% | 166.085,31 | 165.288,15 | 4.965,56 | 1.397,15 | 160.322,60 |
| 6.BT 02 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 18.392,77 | 01.04.2000 | 19.146,53 | 104,09% | 19.146,53 | 18.997,79 | 570,38 | 148,74 | 18.427,42 |
| 6.DIV 03 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 19.854,80 | 01.04.2000 | 19.945,22 | 100,48% | 19.945,22 | 19.791,31 | 591,94 | 153,91 | 19.199,37 |
| 6.DIV 03 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 0,00 | Fixpreis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Honorare | | | 1.224.505,67 | | 1.115.790,87 | 91,12% | 1.115.790,87 | 1.115.790,87 | 30.327,12 | 0,00 | 1.085.463,75 |
| 7.ARCH 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 953.348,57 | Fixpreis | 861.950,36 | 90,41% | 861.950,36 | 861.950,36 | 24.063,65 | 0,00 | 837.886,71 |
| 7.ST 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 79.987,35 | Fixpreis | 8.006,73 | 10,02% | 8.006,73 | 8.006,73 | 240,20 | 0,00 | 7.766,53 |
| 7.KOE 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 32.302,78 | Fixpreis | 32.302,78 | 100,00% | 32.302,78 | 32.302,78 | 0,00 | 0,00 | 32.302,78 |
| 7.MT 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 64.279,12 | Fixpreis | 43.411,47 | 67,54% | 43.411,47 | 43.411,47 | 1.302,34 | 0,00 | 42.109,13 |
| 7.ELE 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 59.192,02 | Fixpreis | 46.116,59 | 77,92% | 46.116,59 | 46.116,59 | 1.385,50 | 0,00 | 44.731,09 |
| 7.GU/FA 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 7.258,78 | Fixpreis | 5.156,86 | 71,00% | 5.156,86 | 5.156,86 | 154,71 | 0,00 | 5.002,15 |
| 7.RB 01 | 62.4 (2) - LG 01, 03 + 04 | | 15.982,66 | Fixpreis | 15.982,66 | 100,00% | 15.982,66 | 15.982,66 | 461,48 | 0,00 | 14.921,18 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewert | Auftragnehmer | Auftragsumme (Verpakt + Nachträge) | Preisstichtag (Index) | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Abzüge | % Anteil AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Nettozuwachs = minus Abzüge Bauschaden etc. | Skontoertrag | sonstige Abzüge (Bauschäden etc.) | Angewiesener Betrag |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-------------------|---|------------------------|
| 8 | Nebenkosten | | 0,00 | | 26.609,50 | | 26.609,49 | 26.609,48 | 0,00 | 0,00 | 26.609,42 |
| | behördliche Bewilligung Aufzugsanlage | Stadtgemeinde Scheibbs | | | 135,90 | | 135,90 | 135,90 | 0,00 | 0,00 | 135,90 |
| | Einschaltung in den amtlichen Nachrichten | Amt der NO Ldg. - LAD5 | | | 141,71 | | 141,71 | 141,71 | 0,00 | 0,00 | 141,71 |
| | Bauverhandlung | Landesstelle für Brandverhütung | | | 290,69 | | 290,69 | 290,69 | 0,00 | 0,00 | 290,69 |
| | Verkehrsverhandlung | Stadtgemeinde Scheibbs | | | 36,34 | | 36,34 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 36,34 |
| | Bundesstempelmarken - Vollmacht | Hypo Leasing | | | 13,08 | | 13,08 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 13,08 |
| | Gerichtskostenmarken - Ausgleich Bacon, Plass | Hypo Leasing | | | 39,24 | | 39,23 | 39,23 | 0,00 | 0,00 | 39,23 |
| | Bestandsvertragsgebühr | Finanzamt | | | 15.601,11 | | 15.601,11 | 15.601,11 | 0,00 | 0,00 | 15.601,11 |
| | Gleichgeld | | | | 2.877,84 | | 2.877,84 | 2.877,84 | 0,00 | 0,00 | 2.877,84 |
| | | Baumeisterarbeiten - Bauschaden | | | 7.473,58 | | 7.473,58 | 7.473,58 | 0,00 | 0,00 | 7.473,58 |
| | Rundausgleich | | | | | | | | | | -0,07 |
| 9 | Reserven | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.RES 01 | Umsatzsteuergesetzes ca. 1 % v. Baukosten (1 - 6) | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt 0 - 9 (in EURO) ohne Mwst. | | | 10.943.990,97 | | 10.425.143,98 | 95,26% | 10.516.215,82 | 10.443.280,84 | 309.041,28 | 72.934,98 | 10.134.239,48 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2, Umbau Interne Bettenstation
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewerk | Auftragnehmer | Kostenschätzung Regierungsvorlage | Auftragsumme (vorlags + Nachträge) | Preisstichtag (Index) | Rechnungsbetrag ohne Index inkl. NL ohne Abzüge | % Anteil AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Skontoertrag | sonstige Abzüge (Bauschäden etc.) | Angewiesener Betrag Netto |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|---|------------------------------|
| 0. | Grundkosten | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 1. | Aufschliesung | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bauwerk - Rohbau | | 445.266,45 | 314.170,68 | | 289.508,57 | 92,15% | 289.508,57 | 8.586,95 | 3.277,26 | 277.644,36 |
| 2.BM 01 | Baumstearbeiten | Grillberger Ing. Karl Ges.mBH | | 237.383,85 | 01.01.2002 | 227.980,37 | 96,04% | 227.980,37 | 6.791,54 | 2.855,38 | 216.333,45 |
| 2.PR 01 | Zimmereinstellen | Hager Florian, Ges.mBH | | 7.647,88 | 01.01.2002 | 6.191,60 | 80,96% | 6.191,60 | 184,45 | 43,34 | 5.963,81 |
| 2.PR 02 | Dachdeckerarbeiten | Ratay Ges.mBH | | 6.650,15 | 01.01.2002 | 2.998,21 | 45,08% | 2.998,21 | 89,32 | 20,99 | 2.887,90 |
| 2.DA 01 | Stenglerarbeiten | Wagnermann Ges.mBH & Co KG | | 5.855,50 | 01.01.2002 | 4.224,24 | 72,14% | 4.224,24 | 125,84 | 29,57 | 4.068,83 |
| 2.STW 01 | Trockenbau-, Ständerwände | Löhner Ges.mBH | | 56.633,30 | 01.01.2002 | 46.854,63 | 82,73% | 46.854,63 | 1.395,80 | 327,98 | 45.130,85 |
| | diverse Reinigungs (Abzug bei Grillberger) | A.Ö. Krankenhaus Scheibbs | | 1.259,52 | | 1.259,52 | | | | | 1.259,52 |
| 3. | Bauwerk - Technik | | 505.512,23 | 648.479,22 | | 624.665,36 | 96,33% | 624.757,14 | 18.611,51 | 4.373,30 | 601.772,33 |
| 3.ELT 01 | Starkstromanlagen | Landsmeier Ges.mBH | | 195.236,93 | 01.01.2002 | 176.319,00 | 90,31% | 176.319,00 | 5.252,54 | 1.234,23 | 169.832,23 |
| 3.ELT 02 | Schwachstromanlagen | Agge Landsmeier / Klunk & Meisler | | 175.884,72 | 01.01.2002 | 175.884,70 | 100,00% | 175.884,70 | 5.239,61 | 1.231,19 | 169.413,90 |
| 3.MB 01 | Heizungsanlage | Randl Karl Ges.mBH | | 59.760,05 | 01.01.2002 | 59.571,16 | 99,68% | 59.571,16 | 1.774,62 | 417,00 | 57.379,54 |
| 3.MB 02 | Sanitäranlagen | 85.193,70 | | 85.193,70 | 01.01.2002 | 84.316,87 | 99,97% | 84.316,87 | 2.511,80 | 590,22 | 81.214,85 |
| 3.MB 03 | Lüftungsanlage (ohne Wartung) | Ledermüller Ing. Ges.mBH | | 62.444,10 | 01.01.2002 | 62.213,19 | 99,63% | 62.213,19 | 1.853,35 | 435,49 | 59.924,37 |
| 3.MB 04 | NSR-Anlage (ohne Wartung) | Höller Ing. Robert | | 29.174,20 | 01.01.2002 | 28.496,53 | 97,66% | 28.496,53 | 28.496,53 | 198,48 | 27.448,14 |
| 3.MB 05 | Medizinische Gasanlagen | Kern Ing. Fritz Ges.mBH | | 19.854,66 | 01.01.2002 | 17.645,20 | 88,87% | 17.736,98 | 528,38 | 124,16 | 17.084,44 |
| 3.MB 06 | Spezialkombinationen | 20.930,86 | | 20.930,86 | 01.01.2002 | 20.218,71 | 96,60% | 20.218,71 | 602,32 | 141,53 | 19.474,86 |
| 4. | Bauwerk - Ausbau | | 307.624,11 | 309.178,83 | | 270.135,02 | 87,37% | 270.135,02 | 8.047,34 | 2.890,95 | 259.196,73 |
| 4.ZWDE 01 | abgehängte Decken (Metall, Gipskarton) | Sitter Trockenbau Ges.mBH | | 59.674,33 | 01.01.2002 | 43.712,83 | 73,09% | 43.712,83 | 1.302,21 | 305,99 | 42.104,63 |
| 4.SCHL 01 | Poranschlossarbeiten | Baumgartner-Kross Metallbau GmbH | | 67.939,30 | 01.01.2002 | 57.877,33 | 85,19% | 57.877,33 | 1.724,17 | 405,14 | 55.748,02 |
| 4.SCHL 02 | Zugentwürfe, Stahlblechüren | Bautstoff + Metall Ges.mBH | | 8.329,20 | 01.01.2002 | 8.887,50 | 106,70% | 8.887,50 | 264,76 | 62,21 | 8.560,53 |
| 4.FETU 01 | Bautschlierarbeiten | Hilfbauschlager Karl | | 40.379,00 | 01.01.2002 | 49.658,00 | 122,98% | 49.658,00 | 1.479,31 | 347,61 | 47.831,08 |
| 4.BW 01 | Kunstarbeiten | Slein-Zeit Kolonialer Ges.mBH | | 19.173,77 | 01.01.2002 | 15.746,80 | 82,13% | 15.746,80 | 469,10 | 110,23 | 15.167,47 |
| 4.BW 02 | Fliesenlegerarbeiten | Lauer Ges.mBH | | 30.410,77 | 01.01.2002 | 28.390,78 | 93,32% | 28.390,78 | 845,46 | 198,67 | 27.396,65 |
| 4.BW 03 | Anstricharbeiten | Traht Alfred | | 7.545,89 | 01.01.2002 | 3.936,77 | 52,17% | 3.936,77 | 117,28 | 27,56 | 3.791,83 |
| 4.BW 04 | Malerarbeiten | 42.046,77 | | 42.046,77 | 01.01.2002 | 25.703,43 | 61,13% | 25.703,43 | 1.179,92 | 27,56 | 23.757,80 |
| 4.BW 05 | Bodenbelagsarbeiten | 28.886,81 | | 28.886,81 | 01.01.2002 | 30.449,17 | 105,41% | 30.449,17 | 907,08 | 213,14 | 29.329,95 |
| 4.DIV 02 | Schleifarbeits | 5.792,99 | | 5.792,99 | 01.01.2002 | 5.782,41 | 99,82% | 5.782,41 | 172,26 | 40,46 | 5.569,67 |
| 5. | Einrichtung | | 193.600,43 | 164.106,52 | | 221.630,74 | 113,08% | 221.630,74 | 5.053,18 | 1.178,87 | 215.398,69 |
| 5.MÖ 01 | Krankenzimmerschrankverbauten | Kotzmann Ges.mBH & Co KG | | 65.484,00 | 01.01.2002 | 66.861,43 | 102,10% | 66.861,43 | 1.991,80 | 468,03 | 64.401,60 |
| 5.MÖ 02 | Möbelschleifarbeiten | Rimpler Ing. Claus | | 33.167,70 | 01.01.2002 | 37.748,76 | 113,81% | 37.748,76 | 1.124,54 | 264,24 | 36.359,98 |
| 5.MÖ 03 | bewegliche Einrichtung (Tische + Sessel) | Pfanzler Kurt | | 16.159,10 | 01.01.2002 | 16.037,30 | 99,25% | 16.037,30 | 477,75 | 112,26 | 15.447,29 |
| 5.MÖ 04 | Krankbetten | Das Pflegezimmer Ges.mBH | | 22.991,13 | 01.01.2002 | 22.391,13 | 100,00% | 22.391,13 | 667,03 | 156,74 | 21.567,36 |
| 5.MTF01A | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | B. Braun Austria Ges.mBH | | 1.062,83 | | 1.062,83 | 100,00% | 1.062,83 | 32,26 | 7,58 | 1.042,99 |
| 5.MTF01B | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Sanitas Medizintechn. GmbH | | 1.864,42 | | 1.864,42 | 100,00% | 1.864,42 | 55,54 | 13,05 | 1.795,83 |
| 5.MTF01C | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Belimed Ges.mBH | | 108,08 | | 108,08 | 100,00% | 108,08 | 3,22 | 0,76 | 104,10 |
| 5.MTF01D | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Odelega Handelsges.mBH | | 990,68 | | 990,68 | 100,00% | 990,68 | 29,51 | 6,93 | 954,24 |
| 5.MTF01E | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Laborex-Sanexco | | 153,34 | | 153,34 | 100,00% | 153,34 | 4,57 | 1,07 | 147,70 |
| 5.MTF01F | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | IBO Ges.mBH | | 3.055,04 | | 3.055,04 | 100,00% | 3.055,04 | 91,01 | 21,39 | 2.942,64 |
| 5.MTF01G | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Sanseq Salzburg Ges.mBH | | 3.212,87 | | 3.212,84 | 100,00% | 3.212,84 | 95,71 | 22,49 | 3.094,64 |
| 5.MTF01H | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Heimel Rudolf Ges.mBH | | 418,72 | | 418,72 | 100,00% | 418,72 | 12,47 | 2,93 | 403,32 |
| 5.MTF01I | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Kern Ing. Fritz Ges.mBH | | 3.161,00 | | 3.161,00 | 100,00% | 3.161,00 | 94,17 | 22,13 | 3.044,70 |
| 5.MTF01J | bew. med. techn. Geräte / Einrichtungen | Clifimed Ges.mBH | | 9.394,08 | | 9.408,70 | 100,16% | 9.408,70 | 280,29 | 65,86 | 9.062,55 |
| 5.BRDS01 | Brandluchthauben | MSA Auer | | 770,00 | | 770,00 | 100,00% | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| | Architektur / Bauplanung | Antares Netlogix | | 29.588,00 | | 29.588,00 | 100,00% | 29.588,00 | 0,00 | 0,00 | 29.588,00 |

A.Ö. Krankenhaus Scheibbs - BA 2, Umbau Interne Bettenstation
Übersicht Auftrags- / Abrechnungssummen

| Gruppe | Gewerk | Auftragnehmer | Kostenschätzung Regierungsvorlage | Auftragsumme Nachträge | Preisstichtag (Index) | Rechnungsbetrag ohne Index inkl. NL ohne Abzüge | % AR zu AS ohne Index | Rechnungsbetrag inkl. Index ohne Skonto ohne Abzüge | Skontobetrag | sonstige Abzüge (Bauschäden etc.) | Angewiesener Betrag Netto |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|---|------------------------------|
| 4.DW.01 | Restanschaffungen KH Scheibbs | KH Scheibbs | | 2.251,03 | 01.01.2002 | 22.424,75 | | 22.424,75 | 0,00 | 0,00 | 22.424,75 |
| 4.DW.03 | Beschaffung Feuerlöscher | Forster_Ges.mHH Minimax | | 442,50 | | 1.916,37 | 85,13% | 1.916,37 | 57,09 | 13,41 | 1.845,97 |
| | Außenanlagen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Honoreare | | 138.078,38 | 0,00 | | 168.525,07 | | 168.525,07 | 5.055,73 | 0,00 | 163.469,34 |
| | Architektenleistung, Bauaufsicht | Arch. DI Paul Pfaffenbichler | | 0,00 | | 119.534,36 | | 119.534,36 | 3.586,02 | 0,00 | 115.948,34 |
| | Baustelleneinkordinator | Arch. DI Bruno Stadlbauer | | 0,00 | | 15.045,43 | | 15.045,43 | 451,36 | 0,00 | 14.594,07 |
| | Statik | DI Florian Pfaffenbichler | | 0,00 | | 6.802,75 | | 6.802,75 | 204,08 | 0,00 | 6.598,67 |
| | Planung Elektrotechnik | TB Allprojekt | | 0,00 | | 13.624,75 | | 13.624,75 | 408,74 | 0,00 | 13.216,01 |
| | Planung Maschinentechnik | TB Ramsauer | | 0,00 | | 13.517,78 | | 13.517,78 | 405,53 | 0,00 | 13.112,25 |
| 8. | Nebenkosten | | 21.801,85 | 0,00 | | 257,65 | | 257,65 | 0,00 | 0,00 | 257,65 |
| | Beschied Bauverhandlung | Stadtgemeinde Scheibbs | | | | 257,65 | | 257,65 | | | 257,65 |
| 9. | Reserven | | 50.870,98 | 0,00 | | 998,12 | | 998,12 | 29,94 | 0,00 | 968,21 |
| | allgemeiner Bauschaden - Re. vom 30.12.2002 | Rimpler | | | | 499,14 | | 499,14 | 14,97 | | 484,17 |
| | allgemeiner Bauschaden - Re. vom 11.06.2003 | Hennigler | | | | 498,98 | | 498,98 | 14,97 | | 484,01 |
| | Rundungsausgleich | | | | | | | | | | 0,03 |
| | Umbau Interne Bettenstation | | 1.662.764,45 | 1.435.935,25 | | 1.575.720,53 | 100,73% | 1.575.812,31 | 45.384,65 | 11.720,38 | 1.518.707,31 |
| | Gesamt 0 - 9 (in Euro) ohne MwSt. | | | | | | | | | | |
| | Zusammenstellung | Beitrag BA 2 | | | | | | | | | 10.134.239,48 |
| | | Interne Bettenstation | | | | | | | | | 1.518.707,31 |
| | | Baufrühergehalt | | | | | | | | | 11.652.946,79 |
| | | Gesamtkosten | | | | | | | | | 116.599,47 |
| | | | | | | | | | | | 11.769.476,26 |