

<b>Bauvorhaben :</b>		<b>LPH MÖDLING Zubau</b>		Finanzierungsform: Alaris Grundstücksvermietungs Ges.m.b.H.		
<b>Gesamtkostenübersicht</b>		- Beilage für die Baubeiratssitzung am: 04.05.2010				
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offene	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
<b>Kostenbereiche</b>	PB: *)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *)	für Baubeiratssitzung am: 04.05.2010 PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	bis Fertigstellung (informativ) PB: **)
	<i>Spalte 1</i>	<i>Spalte 2</i>	<i>Spalte 3</i>	<i>Spalte 4</i>	<i>Spalte 5</i>	<i>Spalte 6</i>
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	150.000,00	60.068,34	0,00	89.931,66	150.000,00	176.321,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.500.000,00	0,00	2.275.811,14	224.188,86	2.275.811,14	2.675.156,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.500.000,00	0,00	2.680.424,81	-180.424,81	2.680.424,81	3.150.769,00
4 BAUWERK - AUSBAU	2.800.000,00	0,00	1.803.827,92	996.172,08	1.837.341,00	2.159.746,00
5 EINRICHTUNG	1.300.000,00	0,00	0,00	1.149.999,76	1.150.000,00	1.351.794,00
6 AUSSENANLAGEN	200.000,00	0,00	0,00	144.260,01	144.260,01	169.574,00
7 HONORARE	1.535.000,00	1.449.200,00	0,00	85.800,00	1.535.000,00	1.804.352,00
8 NEBENKOSTEN	100.000,00	59.616,00	0,00	97.261,00	156.877,00	184.405,00
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.286,05	1.258.093,00
<b>Bauwerkskosten</b> Σ 2 – 4	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<del>                    </del>	<b>1.039.936,14</b>	<b>6.793.576,94</b>	<b>7.985.671,00</b>
<b>Baukosten</b> Σ 1 – 6	<b>9.450.000,00</b>	<b>60.068,34</b>	<del>                    </del>	<b>2.424.127,56</b>	<b>8.237.836,95</b>	<b>9.683.360,00</b>
<b>Errichtungskosten</b> Σ 1 – 9	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.568.884,34</b>	<del>                    </del>	<b>2.607.188,56</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.930.210,00</b>
<b>Gesamtkosten</b> Σ 0 – 9	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.568.884,34</b>	<del>                    </del>	<b>2.607.188,56</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.930.210,00</b>

\*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung 10/2005

Alle Beträge in € und ohne USt.

\*\*) PB (Preisbasis) Spalten 6

- jeweilige Angebotseröffnungen

Kostenentwicklung BBR