

Bauvorhaben: LPH Amstetten Zu- und Umbau		Finanzierungsform: CURIA GrundstückvermietungsGesmbH				
Gesamtkostenübersicht		Beilage für die Bauberatssitzung am: 23.11.2010				
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungsprognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung (informativ)
Kostenbereiche	PB: *)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *)	für Bauberatssitzung am: PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	(informativ) PB: **)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	100.000,00	67.909,72	0,00	32.090,28	70.000,00	83.818,54
2 BAUWERK - ROHBAU	2.840.000,00	1.959.413,14	559.595,40	320.991,46	2.550.000,00	3.053.389,83
3 BAUWERK - TECHNIK	2.400.000,00	2.051.287,93	666.388,42	-317.676,35	2.750.000,00	3.292.871,39
4 BAUWERK - AUSBAU	2.000.000,00	1.834.032,70	401.541,74	-235.574,44	2.300.000,00	2.754.037,89
5 EINRICHTUNG	1.100.000,00	891.748,06	363.096,25	-154.844,31	1.250.000,00	1.496.759,72
6 AUSSENANLAGEN	180.000,00	125.716,50	42.717,21	11.566,29	160.000,00	191.585,24
7 HONORARE	800.000,00	663.438,02	206.071,82	-69.509,84	805.000,00	963.913,26
8 NEBENKOSTEN	80.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	77.831,51
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	500.000,00	0,00	85.434,41	414.565,59	50.000,00	59.870,39
Bauwerkskosten $\Sigma_2 - 4$	7.240.000,00	5.844.733,77		-232.259,33	7.600.000,00	9.100.299,10
Baukosten $\Sigma_1 - 6$	8.620.000,00	6.930.108,05		-343.447,07	9.080.000,00	10.872.462,61
Errichtungskosten $\Sigma_1 - 9$	10.000.000,00	7.658.546,07		16.608,68	10.000.000,00	11.974.077,77
Gesamtkosten $\Sigma_0 - 9$	10.000.000,00	7.658.546,07		16.608,68	10.000.000,00	11.974.077,77

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

Alle Beträge in € und ohne USt.

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)