

# Gesamtkostenübersicht 15.5.2014

**Bauvorhaben:** Generalsanierung Schülerheim + Wirtschaftstrakt Neunkirchen

**Finanzierungsform:** Leasing

Beilage für die Bauberatungssitzung am:	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	Startbauberat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 6.11.2012	Datum: 11.9.2013	Datum: 4.6.2014 <b>VALORISIERT AUF 1.6.2009</b>	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	30.000,00	30.000,00	54.826,72	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	120.000,00	120.000,00	1.216.414,16	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	1.750.000,00	1.750.000,00	1.319.137,60	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	3.400.000,00	3.400.000,00	2.656.894,43	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	450.000,00	450.000,00	713.468,19	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	300.000,00	300.000,00	86.343,28	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.060.000,00	419.000,00	443.722,22	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	50.000,00	50.000,00	163.830,47	0,00	0,00
9 RESERVEN	350.000,00	991.000,00	855.362,93	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b> 2 - 4	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.192.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b> 1 - 6	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.047.084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b> 1 - 9	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b> 0 - 9	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>