

Beilage A - Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: Neubau Landespflegeheim Scheiblingkirchen

Finanzierungsform: Leasingfinanzierung, BAL HESTIA Immobilien Leasing GmbH

Beilage für die Baubearbeitung am:	11.03.2015	1. BBR	2. BBR	3. BBR
PB: 01.10.2005				
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 28.11.2007	Datum: 16.02.2009 Genehmigt laut Landtag	Datum: 11.03.2015	
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	
1 AUFSCHLIESSUNG	265.000,00	472.804,00	126.416,01	
2 BAUWERK - ROHBAU	3.445.000,00	2.338.197,65	2.343.165,65	
3 BAUWERK - TECHNIK	2.340.000,00	2.830.531,91	2.261.957,89	
4 BAUWERK - AUSBAU	2.650.000,00	3.434.588,82	4.728.580,12	
5 EINRICHTUNG	1.325.000,00	1.309.434,38	1.476.737,74	
6 AUSSENANLAGEN	530.000,00	328.707,00	448.278,47	
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.650.000,00	1.514.141,70	1.508.415,09	
8 NEBENLEISTUNGEN	145.000,00	140.000,00	254.268,47	
9 RESERVEN	150.000,00	531.594,54	0,00	
Bauwerkskosten 2 - 4	8.435.000,00	8.603.318,38	9.333.703,66	
Baukosten 1 - 6	10.555.000,00	10.714.263,76	11.385.135,88	
Errichtungskosten 1 - 9	12.500.000,00	12.900.000,00	13.147.819,44	
Gesamtkosten 0 - 9	12.500.000,00	12.900.000,00	13.147.819,44	
Bauherrenreserve	0,00	0,00	0,00	
Projektkosten	12.500.000,00	12.900.000,00	13.147.819,44	

Mehrkosten daher **247.819,44**