

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: Landesberufsschule Eggenburg, Generalsanierung Schülerheim und Wirtschaftstrakt

Finanzierungsform: Leasing

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 06_2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 20.12.2017	Datum: 23-08-2018	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	68.500,00	68.500,00	172.051,52		0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.055.000,00	2.395.692,89	3.431.143,50	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.740.000,00	2.740.000,00	3.196.144,23	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	4.502.000,00	4.842.692,88	4.136.620,62	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.096.000,00	1.096.000,00	885.206,23	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	411.000,00	411.000,00	28.675,25	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.800.000,00	1.118.614,23	1.396.915,96	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	137.000,00	137.000,00	28.675,25	0,00	0,00
9 RESERVEN	890.500,00	890.500,00	424.567,44	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	9.297.000,00	9.978.385,77	10.763.908,35	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	10.872.500,00	11.553.885,77	11.849.841,35	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00