

NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Weitra

Zu- und Umbau



© www.noebetreuungscentren.at

September2020 | Version 1.0

Beilage A

für den Ausführungsfreigabebaubeirat am 15.09.2020


TECHNISCHER BERICHT

AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG LANDESHOCHBAU	
ORT:	Weitra
BAUVORHABEN:	NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Zu- und Umbau
INHALTSVERZEICHNIS: PROJEKTBERICHT RAHMENTERMINPLAN	
PROJEKTKOSTEN: PB.: 01.01.2017	€ 4.515.000,00 o.Ust.
KOSTENRAHMEN OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND OHNE UMSATZSTEUER UND OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN	

TECHNISCHER BERICHT

Projektbericht

NÖ Pflege- u. Betreuungszentrum WEITRA Zu- und Umbau



Projektverlauf

PPH 3.1 Vorentwurf
PPH 3.2 Entwurf

19.2.2020
01.07.2020

SHG Vorbesprechung
Einreichung erfolgt

26.5.2020
September 2020

TECHNISCHER BERICHT

PROJEKTbeschreibung	Pflege- u. Betreuungszentrum WEITRA Zu- und Umbau
<p>Finanzierung</p> <p>Für die gegenständliche Liegenschaft bestehen derzeit keine Leasingverbindlichkeiten. Für den Zu- und Umbau ist eine Sonderfinanzierung vorgesehen.</p> <p>Qualitätsrahmen</p> <p>Für die Umsetzung des Projektes gelten die einschlägigen Gesetze, Normen und Verordnungen sowie die Festlegungen der baulichen und betrieblichen Standards für NÖ Pflege und Betreuungszentren jeweils idgF unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des jeweiligen standortbezogenen Versorgungsauftrages.</p> <p>Das Raum und Funktionsprogramm wurde in der vorliegenden Planung umgesetzt.</p> <p>Im Altbestand werden die Brandschutzmaßnahmen auf den Stand der Technik gebracht (SHG Vorbesprechung,), im konkreten Fall werden zusätzliche Evakuierungsabschnitte in den Bewohnerbereichen geschaffen.</p>	

